

Zlecenie / Umowa* Nr

z dnia

.....
pieczętka Zakładu

PROTOKÓŁ PRZYGOTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU WCINKI NA GORĄCO

Adres budynku (lokalizacja wcinki):

--

Na podstawie:

- I. Uzyskania przez wykonawcę odcinka sieci ciepłowniczej i wykonawcę wcinki na gorąco z ZEC pisemnego „Polecenia wykonania pracy”,
- II. Wystawienia przez ZEC „Metryki wyłączenia sieci ciepłowniczej”,
- III. Oceny stanu technicznego powierzchni zewnętrznej rurociągu (w przypadku rurociągów kanałowych) przeprowadzonej przez ZEC:
 - skorodowana / nieskorodowana *
 - z powłoką antykorozyjną / bez powłoki *
- IV. Wyników pomiarów grubości ścianki rurociągu przeprowadzonych przez ZEC

Miejsce pomiarów	Grubość ścianki rury przewodowej, mm (wartość minimalna z 10 pomiarów)
zasilanie	
powrót	

- V. Weryfikacji przez inspektora nadzoru Veolia danych rzeczywistych z założeniami przyjętymi do obliczeń wytrzymałościowych w projekcie,
- VI. Przeprowadzenia przez ZEC pomiaru systemu nadzoru odcinka sieci preizolowanej w miejscu wcinki na gorąco

	Zasilanie	Powrót
Długość rurociągu (m)		
Stopień MH2		

w dniu..... **dopuszczono / nie dopuszczono* do możliwości wykonania wcinki na gorąco.**

.....
data i podpis inspektora nadzoru

.....
* niepotrzebne skreślić

VII. Na podstawie wyniku próby szczelności spoiny (ciśnienie 6 bar, czas trwania próby 3 min) –
pozytywny / negatywny *

w dniu..... dopuszczono/ nie dopuszczono * do wykonania wcinki na gorąco
(wiercenia otworów w rurociągu głównym).

.....
data i podpis inspektora nadzoru

W dniu.....

Komisja w składzie:

Przedstawiciel VWAW Jednostka, Imię, Nazwisko, funkcja,	Przedstawiciel Jednostka, Imię, Nazwisko, Funkcja	Przedstawiciel Wykonawcy Firma, Imię Nazwisko, Funkcja
1.	3.	5.
2.	4.	6.

stwierdza, że:

wcinka na gorąco została wykonana i odebrana.

Uwagi:.....
.....

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1.	3.	5.
2.	4.	6.